

# 稲葉ダムだより

発行: 稲葉ダム安全衛生連絡協議会  
 事務局 鹿島・大林・さとうJV 稲葉ダム本体建設工事事務所  
 竹田市大字下坂田830  
 TEL 0974-66-3939 FAX 0974-66-3940

炎厚なお厳しい折柄、稲葉ダム近隣地区の皆様におかれましてはご健勝のことと  
 思います。平素はダム建設工事に格段のご理解とご協力を頂き有難うございます。  
 当工事におきましては、本体工事、貯水池対策工事(1工区、2工区、3工区、7工  
 区)、残土処理場工事が最盛期を向かえ活況を呈しています。

本体工事は、引き続きフル稼働で堤体コンクリートを300tonクローラークレーンで打  
 設を進めます。また下流部の減勢工背面部への埋め戻しも併せて行います。貯水  
 池対策工事(1工区)では、フェーシングコンクリートの打設と鞍部CSGの施工を進め  
 ます。2工区、3工区に付きましては、重機を使用した掘削を継続していきます。7工  
 区に付きましては、掘削後の法面作業を継続して進め、コンクリート構造物への施工  
 に移行して行く予定です。残土処理場工事では、掘削残土の受け入れが引き続きあ  
 ります。

今後は、コンクリート打設工事が中心となって参りますが、工事の進捗に伴い、各  
 社との連絡調整を密にし現場内の安全はもとより現場外の交通安全等にも十分注

## お知らせ

・引き続き発破作業を下記のとおり実施いたします。退避のご協力をお願いします。  
 原石山の発破は、毎日12:00と17:00の2回行っていきます(基本的に土日は行いません)。

\* 現場見学をご希望の際は、当企業体もしくは竹田ダム建設事務所まで、お気軽にご連絡下さい。

## 夏期現場休暇予定

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| ・ダム本体工事 (鹿島・大林・さとうJV)     | 8月12日(土)～8月16日(水) |
| ・貯水池対策(1工区)工事(大成・梅林・菅組JV) | 8月12日(土)～8月16日(水) |
| ・貯水池対策(2工区)工事(橋本・大広JV)    | 8月12日(土)～8月16日(水) |
| ・貯水池対策(3工区)工事(友岡建設・雄城JV)  | 8月12日(土)～8月16日(水) |
| ・貯水池対策(4工区)工事(梅高・森JV)     | 8月12日(土)～8月15日(火) |
| ・貯水池対策(5工区)工事(後藤・木谷JV)    | 8月12日(土)～8月16日(水) |
| ・貯水池対策(7工区)工事(鎧南)         | 8月12日(土)～8月16日(水) |
| ・取水放水設備工事(三井・臼杵JV)        | 8月12日(土)～8月20日(日) |
| ・残土処理場造成工事2(重松組)          | 8月12日(土)～8月17日(木) |
| ・2号付替林道法面工等補修工事(九建クラフト)   | 8月12日(土)～8月16日(水) |
| ・貯水池法面工事(3工区その1)(小野明組)    | 8月12日(土)～8月16日(水) |

## 現場のようす

本体工事

下流側

減勢工



7月末で本体コンクリートが  
 155,000m<sup>3</sup>  
 打設完了予定です。  
 (全体打設量22万m<sup>3</sup>)

稲葉ダム本体工事  
 撮影日:平成18年7月17日

貯水池遮水工事

1工区



貯水池対策工事



貯水池対策工事

3工区、7工区



残土処分場造成工事2

