

「おおいた土木未来プラン2015」 平成28年度 取組状況

取組	単位	計画時 (H26)	平成28年度				平成31年度		平成36年度	
			目標値 A	実績値 B	達成率	達成率 評価	中間目標 値	到達度	目標値	到達度
安心な暮らしを守る強靱な県土づくり			—	—						
浸水対策が行われた地区	地区	—	29	28	96.6%	概ね達成	56	50%	84	33%
土砂災害対策施設整備率	%	28.7	29.4	29.2	99.3%	概ね達成	30.5	28%	32.1	15%
土砂災害警戒区域指定率	%	21.3	30.3	33.3	109.9%	達成	76.1	22%	100	15%
緊急輸送道路における橋梁耐震化率	%	86	90.0	88.5	98.3%	概ね達成	100	18%	—	—
耐震強化岸壁の整備率	施設	2	2	3	150.0%	達成	3	100%	4	50%
県管理道における法指定通学路の歩道整備率	%	73.5	74.0	75.7	102.3%	達成	78	49%	80	34%
橋梁長寿命化計画に基づく、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	30	68	70	102.9%	達成	100	57%	—	—
活力と潤いのある魅力的な地域づくり			—	—						
主要渋滞箇所対策を講じる箇所数	箇所	—	2	2	100.0%	達成	21	10%	30	7%
1人当たりの都市公園面積	m <sup>2</sup> /人	13.1	13.1	13.2	100.8%	達成	13.2	100%	13.4	33%
都市内の街路整備延長	km	502	505	505	100.0%	達成	507	60%	510	38%
生活排水処理率	%	72.3	74.8	74.9	100.1%	達成	79.7	35%	88.2	16%
県営住宅住戸内バリアフリー整備戸数の割合	%	31.2	32.4	32.7	100.9%	達成	33	83%	35	39%
発展を支える交通ネットワークの充実			—	—						
大分市中心部まで概ね60分で到達できる地域の割合	%	73	73	73	100.0%	達成	76	0%	78	0%
地域高規格道路整備延長	km	67	67	67	100.0%	達成	77	0%	100	0%
小規模集落から幹線道路へのアクセスを改善した集落数	集落	—	30	35	116.7%	達成	90	39%	144	24%
新規バースの整備延長	m	—	130	130	100.0%	達成	130	100%	260	50%

1. 達成率算定式  
増加目標を設定している目標指標  
(実績値) ÷ (目標値)

2. 到達度算定式  
(28年度実績値 - 計画時) ÷ (31年度目標値 - 計画時)  
(28年度実績値 - 計画時) ÷ (36年度目標値 - 計画時)

達成率	達成率評価	項目数
100%以上	達成	13
90%以上100%未満	概ね達成	3
80%以上90%未満	達成不十分	0
80%未満	著しく不十分	0
計		16