

「おおいた土木未来プラン2015(改訂)」 令和2年度 取組状況

取組	単位	計画時 (H26)	令和2年度				令和6年度		
			目標値 A	実績値 B	達成率	達成率 評価	目標値	到達度	
<b>1. 安心な暮らしを守る強靱な県土づくり</b>									
①	浸水対策が行われた地区数	地区	—	66	68	103.0%	達成	84	81%
②	近年の豪雨実績を反映させた治水対策着手箇所数	箇所	—	8	8	100.0%	達成	22	36%
③	土砂災害対策施設整備率	%	28.7	30.8	30.1	97.7%	概ね達成	32.1	41%
④	土砂災害警戒区域指定率	%	21.3	100	100	100.0%	達成	100	100%
⑤	緊急輸送道路における橋梁耐震化率 (昭和55年より古い基準により設計されたもの)	%	86	100	100	100.0%	達成	100	100%
⑥	緊急輸送道路における橋梁耐震化率 (平成8年より古い基準により設計されたもの)	%	—	8	11.9	148.8%	達成	40	30%
⑦	耐震強化岸壁の整備率	施設	2	3	3	100.0%	達成	4	50%
⑧	県管理道における法指定通学路の歩道整備率	%	73.5	78.7	78.9	100.3%	達成	80	83%
⑨	市町村の国土強靱化地域計画の策定数	件数	—	18	18	100.0%	達成	18	100%
⑩	平成25年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	30	100	99	99.0%	概ね達成	100	99%
⑪	平成30年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率	%	—	46	54	117.4%	達成	100	54%
<b>2. 活力と潤いのある魅力的な地域づくり</b>									
①	対策を講じる主要渋滞箇所数	箇所	—	21	20	95.2%	概ね達成	30	67%
②	1人当たりの都市公園面積	m <sup>2</sup> /人	13.1	13.5	13.5	100.0%	達成	13.6	80%
③	都市内の街路整備延長	km	502	507	507	100.0%	達成	510	63%
④	生活排水処理率	%	72.3	81.3	79.0	97.2%	概ね達成	88.2	42%
⑤	県営住宅住戸内バリアフリー整備戸数の割合	%	31.2	34.1	34.6	101.5%	達成	35	89%
<b>3. 発展を支える交通ネットワークの充実</b>									
①	大分市中心部まで概ね60分で到達できる地域の割合	%	73	76	76	100.0%	達成	78	60%
②	九州の東の玄関口としての拠点化主要施設まで概ね30分で到達できる地域の割合	%	—	52	52	100.0%	達成	54	96%
③	地域高規格道路整備延長	km	67	82	82	100.0%	達成	100	82%
④	小規模集落から幹線道路へのアクセスを改善した集落数	集落	—	90	79	87.8%	達成不十分	150	53%
⑤	新規バースの整備延長	m	—	130	130	100.0%	達成	270	48%
⑥	県内港湾の公共埠頭取扱貨物量	千ft	—	42,600	38,307	89.9%	達成不十分	45,000	85%

※1. 達成率算定式  
 増加目標を設定している目標指標  
 (実績値) ÷ (目標値)

※2. 到達度算定式  
 (R1年度実績値 - 計画時) ÷ (R6年度目標値 - 計画時)

達成率	達成率評価	項目数
100%以上	達成	16
90%以上100%未満	概ね達成	4
80%以上90%未満	達成不十分	2
80%未満	著しく不十分	0
令和2年度より事業実施のため未評価		0
計		22