

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年01月12日

計画の名称	大分スポーツ公園における広域防災拠点機能の強化（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	大分県												
計画の目標	<p>大分スポーツ公園総合競技場は、大分県広域防災拠点基本計画においてSCU（広域搬送拠点臨時医療施設）、現地調整所、救援物資の集積・輸送拠点として防災活動拠点として位置付けられているが、照明施設等の老朽化や現地調整所及びSCUの効率的な活動のための広いスペースの確保が課題となっている。</p> <p>これらの課題解決として、総合競技場の老朽化対策及び隣接する箇所に屋内スポーツ施設を整備することにより、防災機能の強化が図れ、安全・安心な県土づくりに寄与することを目的とする。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,914	A	7,914	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	<p>広域防災拠点である大分スポーツ公園における防災活動の拠点の確保</p> <p>大分スポーツ公園における防災活動の拠点となる現地調整所及びSCUの活動可能な面積の確保</p>	1200㎡	㎡	7000㎡
2	<p>整備計画期間中に総合競技場内のアリーナ照明、アリーナ音響の更新を行い、施設更新済みの割合を15%とする。</p> <p>長寿命化計画における大分スポーツ公園総合競技場の長寿命化対策施設数</p>	0施設	施設	2施設

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
・大分県地域強靱化計画に基づき実施される要素事業：A2												

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大分県	直接	大分県	—	—	都市公園等事業（大分スポーツ公園）（A1）	屋内スポーツ施設 1棟、外構工事	大分県		■	■	■	■	7,294		—		
	A12-002	公園	一般	大分県	直接	大分県	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業（大分スポーツ公園）（A2）	総合競技場長寿命化対策（照明、音響）	大分県	■	■	■			620		策定済		
											小計							7,914			
											合計							7,914			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

大分県土木建築部公園・生活排水課にて、定量的指標の目標値に対する実績値について事後評価を行い、その結果を踏まえて今後の方針について検討を行った。

本計画終了後

公表の方法

大分県HPへの掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

総合競技場の老朽化対策及び隣接する武道スポーツ施設の整備を実施したことにより、照明施設等の更新と防災活動が可能な面積を確保することができ、各指標における目標値が達成され、防災機能の強化を行うことができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

計画的に公園施設の長寿命化対策を行うことにより、防災活動拠点としての機能を確保する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	7000㎡
	最終実績値	7383㎡
大分スポーツ公園における防災活動の拠点となる現地調整所及びSCUの活動可能な面積 施設の計画面積と実面積の差によるもの。		
2	最終目標値	2施設
	最終実績値	2施設
長寿命化計画における大分スポーツ公園総合競技場の長寿命化対策施設数		