



進捗状況

👉 9月29日時点の掘削進度 L = 48 m (トンネル全体延長 L = 131 m)

岩をも砕く最強の破壊者！
大型ブレイカー！！(°Д°)
(Vol.2登場)



無惨にへし折られた
鋼鉄製のチゼル・・・(ToT)

トンネル入口 (小国町側) の様子
(9月17日時点)



👉 去る9月17日に、火薬による
発破掘削に備え、防音扉の設置
が完了しました！

👉 掘削開始以来、頻繁に出現する
大きな転石を大型ブレイカーで
破碎しながら掘削を進めていまし
が、転石のあまりの硬さに、
ブレイカーの刃先 (チゼルとい
います) が折れてしまうというアク
シデントが発生！！鋼鉄製の棒が
ポッキリと折れてしまうとは驚き
ですね。。



進捗状況

👉 9月29日時点の掘削進度 L = 48 m (トンネル全体延長 L = 131 m)

トンネル内の様子
(9月29日時点)



暗闇に妖しい影をまとい、立ちはだかる岩盤・・・！！

👉 9月29日現在、掘り始めてから L=48m地点のトンネルの掘削面の状況です。

👉 作戦会議を開き、専門家のご意見を頂きながら検討を行った結果、転石を発破して壊す作戦に変更し、掘削を進めていました。

👉 そしてついに掘削面に岩盤が出現しました。
いよいよ、火薬を使った本格的な発破掘削を行う時が来ました。
「黒部の太陽」よろしく、熱い戦いが今、始まります。